

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VẠN PHÚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: /BC - UBND

Vạn Phúc, ngày 26 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022

(Trình tại kỳ họp thứ 5 - HĐND xã khoá XXII)

Căn cứ Luật Xây dựng số: 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật đầu tư công số: 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Công văn số: 918/KHĐT-TĐĐT ngày 27/7/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số: 5488/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Ninh Giang “Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022”;

Căn cứ Nghị quyết số: 16/NQ- HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của HĐND xã Vạn Phúc “Về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2022”.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

Tổng nguồn vốn thực hiện: **3.349.118.500 đồng**

Nguồn cấp trên hỗ trợ : 3.000.000.000 đồng

Thu từ chuyển mục đích quyền sử dụng đất: 349.118.500 đồng

Trong đó:

1/ Công trình xây dựng mới

1.1 Công trình: xây mới nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường tiểu học xã Vạn Phúc

- Chủ đầu tư: UBND xã Vạn Phúc
- Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Anh Tuấn
- Ngày tháng khởi công - hoàn thành: 10/10/2022 – 10/7/2023
- Tổng dự toán kinh phí : 6.835.303.000 đồng

(Căn cứ QĐ số: 353a/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND xã Vạn Phúc "V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây mới nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường tiểu học xã Vạn Phúc")

Tổng số nguồn vốn đã thanh toán cho đơn vị thi công : 3.000.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Xây lắp công trình: 3.000.000.000 đồng

Công trình đang thi công.

2/ Công trình đã hoàn thành được trả nợ trong năm 2022

2.1 Công trình: Nâng cấp cải tạo đường ra bãi rác trung tâm, xã Vạn phúc, huyện Ninh Giang

- Chủ đầu tư: UBND xã Vạn Phúc

- Đơn vị thi công: Cửa hàng dịch vụ kinh doanh tổng hợp BVV

- Ngày tháng khởi công - hoàn thành: 18/8/2021-02/09/2021

- Tổng dự toán kinh phí : 332.570.000 đồng

(Căn cứ QĐ số: 335a/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND xã Vạn Phúc "V/v phê duyệt BC kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, cải tạo đường ra bãi rác trung tâm xã Vạn Phúc")

Năm 2021 đã thanh toán: 173.182.400 đồng.

Năm 2022 đã thanh toán: 121.046.138 đồng.

Trong đó:

+ Thi công xây lắp: 93.505.138 đồng.

+ Khảo sát, lập BCKTKT: 5.500.000 đồng.

+ Thẩm tra thiết kế thi công và dự toán: 4.400.000 đồng.

+ Tư vấn QLDA & GSTC: 17.641.000 đồng

2.2. Công trình cải tạo trụ sở làm việc. Hạng mục: Sân vườn và nhà bảo vệ trụ sở UBND xã Vạn Phúc.

- Chủ đầu tư: UBND xã Vạn Phúc

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Huy Tâm HD

- Tổng mức đầu tư: 1.145.656.000 đồng

(Căn cứ QĐ số: 369a/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND xã Vạn Phúc "V/v phê duyệt BC kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo trụ sở làm việc. Hạng mục: Sân vườn và nhà bảo vệ trụ sở xã Vạn Phúc")

<i>Trong đó:</i> + Chi phí xây dựng:	948.283.000 đ
+ Chi phí quản lý dự án và GSTT:	65.534.000 đ
+ Chi phí TT dự toán và thiết kế:	4.000.000 đ
+ Chi phí khảo sát và lập BCKTKT:	73.359.000 đ
+ Chi phí khác:	1.098.000 đ
+ Chi phí TT quyết toán và kiểm toán:	18.568.000 đ
+ Dự phòng phí:	34.814.000 đ

Năm 2021 đã thanh toán: 500.000.000 đ

Trong đó: + Chi phí xây dựng: 500.000.000 đ

Năm 2022 đã thanh toán: 97.759.000 đồng

Trong đó: + Chi phí xây dựng: 97.759.000 đ

2.3. Công trình cải tạo mở rộng đường trục chính xã Vạn Phúc

- Chủ đầu tư: UBND xã Vạn Phúc

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH một thành viên Bùi An Bình

- Tổng mức đầu tư: 1.825.157.000 đồng.

(Căn cứ QĐ số: 50/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND xã Vạn Phúc "V/v phê duyệt BC kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo mở rộng đường trục chính xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang. Hạng mục: Cải tạo đoạn tuyến điểm đầu từ đường 392 đến ngã tư thôn 2")

Trong đó: + Chi phí xây dựng: 1.369.408.000 đ

+ Chi phí quản lý dự án: 40.206.000 đ

+ Chi phí TV ĐT XD: 147.641.000 đ

+ Chi phí khác : 101.979.000 đ

+ Chi phí dự phòng: 165.923.000 đ

Năm 2018 đã thanh toán: 1.371.588.000 đ

Năm 2020 đã thanh toán: 363.415.000 đ

Năm 2022 đã thanh toán: 130.313.362 đồng

Trong đó: + Chi phí tư vấn QLDA, GSTC: 88.806.000 đ

+ Chi phí Tư vấn KSDH, lập BCKTKT: 36.906.362 đ

+ Chi phí thẩm tra thiết kế BVKT: 4.601.000 đ

II/ Đánh giá chung

1. Ưu điểm:

- Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã UBND xã đã triển khai xây dựng các công trình theo đúng quy định của Luật đầu tư công và nghị quyết của HĐND xã. Vốn đầu tư được tập trung ưu tiên thanh toán nợ khối lượng XDCB cho các dự án đã quyết toán. Vốn còn lại bố trí cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới một số dự án cấp bách, thật sự cần thiết.

Công tác giám sát cộng đồng được triển khai góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tiến độ công trình, nâng cao chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

2. Tồn tại, hạn chế

Huy động nguồn vốn đầu tư công tại địa phương còn hạn chế, nguồn vốn đầu tư công chủ yếu là nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, nhu cầu cần đầu tư xây dựng theo Nghị quyết của HĐND xã lớn do vậy một số công trình chưa tiến hành tổ chức thi công.

Việc thực hiện đầu tư còn chậm, tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch đầu tư công năm 2022 còn chậm.

Việc đôn đốc các đơn vị thi công, tư vấn hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình còn chậm.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Các dự án gặp khó khăn về nguồn vốn, địa phương chưa tạo được nguồn thu để triển khai các dự án công trình từ nguồn đầu giá đất và xử lý đất dôi dư xen kẽ;

Chế độ, chính sách quản lý xây dựng cơ bản thay đổi nhiều và chưa ban hành đồng bộ.

4. Một số giải pháp chủ yếu

UBND xã chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn tập trung thực hiện nghiêm túc luật đầu tư công, luật xây dựng; làm tốt công tác tham mưu cho UBND xã trong việc đầu tư các công trình, ưu tiên các công trình trọng điểm.

UBND xã chủ động huy động nguồn vốn để thực hiện các dự án công trình phúc lợi tập thể cho địa phương, đảm bảo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Tập trung các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tất cả các dự án được quyết định đầu tư phải thực hiện khối lượng công việc tương ứng với mức vốn kế hoạch được giao để không nợ đọng xây dựng;

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2022 xã Vạn Phúc UBND xã báo cáo tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XXII.

Nơi nhận:

- TV. Đảng ủy xã;
- UBND xã;
- UBMTTQ xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.

**T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
QUYỀN CHỦ TỊCH**

Lê Văn Thịnh